ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**SMO**
Data da 2ª visita	**20/09/2013**
Contrato selecionado	**Contrato nº 123/2012 - Construção de passarela entre as Ruas Conselheiro Galvão e Projetada, em frente à Rua Pirapora, Madureira, AP 3.3, RA XV**
Critérios da seleção	
Equipe	**Giuliano Barbirato Alvim Viana** **Inspetor Setorial** **Matr. nº : 40/901.370** **Carlos Henrique Bom de Aquino** **Técnico de Controle Externo** **Matr. nº 40/900.723**

SUMÁRIO

1) RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 20/09/2013
2) SERVIÇOS A EXECUTAR (MEMORIAL DESCRITIVO)
3) EXECUÇÃO
4) OBSERVAÇÃO
5) CONCLUSÃO

Anexos

1. Ofício de apresentação
2. Cópia das medições
3. Cronograma físico-financeiro
4. Relatório FINCON

1) *RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 20/09/2013*

CONTRATO Nº: 123/2012

OBJETO: construção de passarela entre as Ruas Conselheiro Galvão e Projetada, em frente à Rua Pirapora, Madureira, AP 3.3, RA XV

EMPRESA: Civilport Engenharia Ltda

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 20/2012

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/007981/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370946/2012

PT: 15.03.15.451.0200.1922

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 180 dias corridos

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 10/12/2012

SUSPENSÕES: . 21/01/2013 a 07/04/2013 e

. 20/05/2013 a 23/07/2013

PREVISÃO DE TÉRMINO: 39 dias

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 3.964.349,85

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 2.876.356,02

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 3.964.349,85

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição	Etapa	Período de Execução	Valor R$	%
7ª	3ª complementar	24/07/2013 a 29/07/2013	614.983,89	15,51
8ª	4ª normal	30/07/2013 a 28/08/2013	625.288,48	15,77
Valor das medições			1.240.272,37	31,28
Total acumulado			2.876.356,02	72,55

FISCAIS DA OBRA:

Mauro Chagas Bonelli - 11/086.357-1
Mônica Vieira Costa Mattos - 10/268.171-6

PROCESSOS RELATIVOS AO CONTRATO 123/2012:

Nº termo	Nº TCM	Data da realização ou assinatura	Objeto	Valor (R$)	Prazo (dias)	Decisão
Edital CO 20/2012	40/4430/2012	18/10/2012	Construção de passarela entre as Ruas Conselheiro Galvão e Projetada, em frente à Rua Pirapora, Madureira, AP 3.3, RA XV.	4.399.847,89	180	Arquivado em 24/09/2012
Contrato nº 123/12	40/7981/2012	21/11/2012		3.964.349,85		Arquivado em 03/04/2013
1º Termo Aditivo nº 61/2013	40/3837/2013	22/07/2013	Modificação da planilha de quantidades sem alteração de valor contratual e readequação de cronograma físico-financeiro	-	-	Em análise

2) Serviços a executar (Memorial Descritivo)

2.1 - A obra supracitada tem como objetivo a construção de passarela entre as Ruas Conselheiro Galvão e Projetada, em frente à Rua Pirapora, Madureira, AP 3.3, RA XV.

2.2 - São consideradas parcelas de maior relevância técnica, conforme Edital:

- Execução de estruturas de concreto armado;
- Montagem de passarelas pré-fabricadas de concreto protendido.

2.3 - De acordo com o memorial descritivo, os principais serviços a serem realizados serão:

- Construção de passarela com guarda corpo sobre o Parque Madureira com cerca de 335m de extensão.
- Construção de cobertura sob as Linhas de Transmissão das Torres da Light com cerca de 70m de extensão.
- Execução de 112 estacas raiz diâmetro 200mm com 9,00m de profundidade. Observa-se que 60 estacas hélices já foram executadas compreendendo as estacas dos blocos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 42 e 43.

3) Execução

3.1. - O Boletim Diário de Obras está de acordo com os artigos 31 e 32 da Resolução SMO nº 169/80.

3.2 - O cronograma físico atual apresenta seis etapas. Até o momento foram executadas quatro, conforme quadro a seguir:

Etapa	Orçamento por etapa (%)	Execução por etapa (%)	Orçamento acumulado (%)	Execução Acumulada (%)
1ª	9,07	17,69	9,07	17,69
2ª	30,46	18,09	39,53	35,78
3ª	21,14	21,00	60,67	56,78
4ª	19,74	15,77	80,41	72,55

A obra encontra-se um pouco atrasada em relação ao cronograma físico, tendo em vista que até a 4ª etapa ocorreu uma execução de 72,55%, quando havia uma previsão de 80,41%.

3.3 - Conforme se observa no relatório fotográfico, a estrutura da passarela foi totalmente executada, restando apenas a implantação da cobertura e dos guarda-corpos.

1ª visita – 24/06/2013

Foto 01 – Estrutura da passarela executada até a linha férrea.

2ª visita – 20/09/2013

Foto 02 – Estrutura da passarela com detalhe do acabamento pré- moldado, restando a implantação do guarda-corpo.

1ª visita – 24/06/2013

Foto 03 – Vista da passarela pela Rua Conselheiro Galvão.

2ª visita – 20/09/2013

Foto 04 – Rampa da passarela (visão da Rua Conselheiro Galvão).

1ª visita – 24/06/2013

Foto 05 – Instalação de tubulação para remanejamento da rede elétrica.

2ª visita – 20/09/2013

Foto 06 – Rede elétrica remanejada

2ª visita – 20/09/2013	2ª visita – 20/09/2013
Foto 07 – Visão da estrutura da passarela concluída, restando a instalação da cobertura.	**Foto 08** – Guarda-corpos a serem implantados.

4) Observação

Cabe destacar, por oportuno, que a referida obra foi incluída em Inspeção Ordinária SMO/CGO 2013, processada sob o nº 40/3050/2013, onde foram abordados aspectos referentes ao orçamento e medições.

5) Conclusão

Uma vez que restam 27,45% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Jair Lins Netto, para ciência. Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 3ª visita à obra.

2ª IGE, 04 de outubro de 2013.

Giuliano Barbirato Alvim Viana
Inspetor Setorial
Matr. nº : 40/901.370

Carlos Henrique Bom de Aquino
Técnico de Controle Externo
Matr. nº 40/900.723