ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**RIOURBE**
Data da 1ª visita	**15/10/2013**
Contrato selecionado	**Contrato nº 61/2012, Reforma do Centro de Referência da Pessoa com Deficiência de Campo Grande**
Critérios da seleção	**Relevância da obra**
Equipe	**Giovana Espolador Chaves** **Auditor de Controle Externo - Engenheiro** **Matr. nº 40/901.654** **Carlos Henrique Bom de Aquino** **Técnico de Controle Externo** **Matr. nº 40/900.723**

SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 15/10/2013

1) SERVIÇOS A EXECUTAR (MEMORIAL DESCRITIVO)
2) APROVAÇÃO DO PROJETO E LICENCIAMENTO:
3) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4) EXECUÇÃO FÍSICA
5) ANÁLISE DOS PROJETOS E DO ORÇAMENTO
6) ANÁLISE DAS MEDIÇÕES:
7) PROVIDÊNCIAS À JURISDICIONADA
8) CONCLUSÃO

Anexos

1. Ofício de apresentação
2. Cópia do Contrato
3. Memorando de início
4. Cronograma físico-financeiro
5. Cópia das folhas de fatura
6. Relatório FINCON

RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 15/10/2013

CONTRATO Nº: 61/2012

OBJETO: Reforma do Centro de Referência da Pessoa com Deficiência de Campo Grande.

EMPRESA: MKS Serviços Técnicos Ltda

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de preços nº 027/2012.

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/3837/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/500912/2012

PT: 15.51.15.452.0085.3.164

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 270 dias corridos

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 01/08/12

PREVISÃO DE TÉRMINO: 09/01/2014

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: 28/11/2012 a 11/08/2013

PRAZO RESTANTE A CONTAR DA ULTIMA VISITA: 86 dias

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 1.445.018,53

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 1.445.018,53

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 642.334,94

VALOR TOTAL A EMPENHAR (FINCON): R$ 0,00

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição	Etapa	Período de Execução	Valor R$	%
1ª	1ª normal	01/08/12 a 30/08/12	124.441,35	8,61
2ª	2ª normal	31/08/12 a 29/09/12	51.675,89	3,58
3ª	3ª normal	30/09/12 a 29/10/12	73.570,45	5,09
4ª	4ª intermediaria	30/10/12 a 27/11/12	132.180,41	9,15
5	4ª complementar	12/08/13 a 12/08/13	0,00	0,00
6ª	5ª intermediária	13/08/12 a 02/09/13	260.466,39	18,02
7ª	5ª complementar	03/09/13 a 11/09/13	1.686,06	0,12
8ª	6ª intermediária	12/09/13 a 30/09/13	192.285,40	13,31
Total acumulado			**836.305,95**	**57,88**

FISCAIS DA OBRA:

Nome: Renato Kubrusly Aranha – matrícula nº 0156504-3
Teresa Cristina da Rosa Balbino – matrícula nº 0156661-1
Renato Zegert de Rooij – matrícula nº 0190062-0

PROCESSOS RELATIVOS AO CONTRATO nº 61/2012:

Nº termo	Nº TCM	Data da realização ou assinatura	Objeto	Valor (R$)	Prazo (dias)	Decisão
Edital TP 27/2012	40/3837/12	22/05/12	Reforma do Centro de Referencia da pessoa com deficiência de Campo Grande	1.456.671,90	210	Conhecido e arquivado em 19/09/2012
Contrato nº 61/2012		26/06/12		1.445.018,53		
1º T A nº 364/12	40/7628/12	25/10/12	Prorrogação de prazo e alteração do cronograma	-	60	Em tramitação
2º TA nº 40/13	40/1623/13	08/04/13	Modificação de itens contratuais	-	-	sobrestado
3º nº 152/13	40/4440/13	23/08/13	Alteração do cronograma	-	-	

1) Serviços a executar (Memorial Descritivo)

- Fornecimento e instalação de marcação tátil e visual em rampas, escadas, circulações conforme NBR 9050 e aprovado em projeto executivo;
- Retirada de persianas existentes, fornecimento e instalação de novas;
- Fornecimento e instalação de barras de apoio e bancos conforme NBR 9050 em todos os sanitários e vestiários;
- Construção de quadra coberta e anfiteatro;
- Troca de toda a grade divisória por nova especificação;
- Fornecimento e instalação de sinalização em braile nas laterais das portas com indicação de desenho do interior;
- Instalação de mapa tátil na recepção;
- Retirada de todas as maçanetas existentes, troca por maçanetas tipo alavanca atendendo NBR 9050;
- Reforma de todos os armários existentes;
- Fornecimento e instalação de móveis em marcenaria para laboratório de informática e tecnologia assistiva;
- Revisão das esquadrias;
- Contratação de projeto executivo de arquitetura e complementares pertinentes ao projeto(Elétrica, Hidráulica, Esgoto, Ar condicionado, Gás, Lógica, Topografia);

- Revisão elétrica;
- Aumento de carga;
- Projeto, fornecimento e instalação de novo sistema de ar condicionado tipo Split atendendo todos os ambientes;
- Retirada de brinquedos existentes;
- Fornecimento e instalação de brinquedos Kid Play multimeios ou similar, 5 unidades;
- Instalações provisórias de atendimento e administrativo em pátio interno durante obra;
- Reconstrução de calçada;
- Pintura geral;
- Fornecimento e instalação de divisórias modulares;
- Troca de luminárias existentes por luminárias eficientes;
- Retirada e instalação de novas esquadrias seguindo padrão existente quando indicado;
- Execução de guichê na recepção com balcão em duas alturas e fechamento em vidro e alvenaria;
- Fornecimento e instalação de cubas e bancadas em inox nas salas;
- Fornecimento e instalação de bancos em madeira maciça;
- Fornecimento e instalação de bicicletários com capacidade para 12 bicicletas.

2) Aprovação do projeto e licenciamento:

2.1) Responsabilidade técnica: A jurisdicionada encaminhou a ART no CREA do responsável técnico pela obra estando a mesma de acordo com a Lei 6.496/77, artigos 1º e 2º e Resolução CONFEA nº 307/86.

2.2) Controle de resíduos da construção civil: Foi fornecida somente uma Nota de Transporte de Resíduos, sendo necessário o envio de TODAS elas para a aferição do montante faturado.

2.3) Licenciamento das jazidas: A jurisdicionada não encaminhou o licenciamento das pedreiras, jazidas e saibreiras que fornecem material para a obra.

2.4) Aprovação de projetos (CEG, CEDAE, LIGHT, OI, dentre outras): A fiscalização informou que não houve necessidade de aprovação dos projetos junto às concessionárias.

3) Execução Orçamentária

Comparando a previsão do cronograma físico-financeiro (**Anexo 4**) com as etapas da execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro:

Etapa	Orçamento por Etapa (%)	Execução por Etapa (%)	Orçamento Acumulado (%)	Execução Acumulada (%)
1ª	8,50	8,61	8,50	8,61
2ª	3,50	3,58	12,00	12,19
3ª	4,50	5,09	16,50	17,28
4ª	9,93	9,15	26,43	26,43
5ª	18,03	18,14	44,46	44,57
6ª	15,18	13,31*	59,64	57,88*

* etapa intermediária

A evolução das obras encontra-se compatível em relação à 6ª etapa do cronograma físico-financeiro, pois até a última medição realizada (8ª medição – 6ª etapa intermediária), relativa ao período de 12/09/2013 a 30/09/2013, foram medidos 57,88 % do total contratado.

4) Execução Física

4.1) A obra permaneceu suspensa entre os dias 28/11/2012 e 11/08/2013 não tendo sido apresentada justificativa formal quanto às razões que levaram a suspensão.

4.2) Não foi fornecido O Boletim Diário de Obras.

4.3) Foram executados, dentre outros, os seguintes serviços:

- Retirada da escada metálica existente no prédio anexo e sua reutilização no prédio principal;
- Construção de laje still deck[1] no vão onde foi retirada a escada metálica.
- Construção de nova quadra coberta com anfiteatro
- Retirada de brinquedos existentes;
- Execução de pintura e instalação de azulejos;
- Revisão elétrica,
- Instalação de piso vinílico e cerâmico;
- Instalação de portas.

4.4) Registro Fotográfico

- **Área externa:**

1ª visita – 15/10/2013	1ª visita – 15/10/2013
Foto 01 – Placa da obra	Foto 02 – Container de obra.

[1] laje composta por uma telha de aço galvanizado e uma camada de concreto

1ª visita – 15/10/2013	1ª visita – 15/10/2013
Fotos 03 – Vista da área onde serão implantados novos brinquedos.	Foto 04 – Concluída a quadra de esportes.

- **Creche (prédio anexo):**

1ª visita – 15/10/2013
Foto 05 – Nível térreo da creche: piso vinílico e pintura concluídos.

1ª visita – 15/10/2013	1ª visita – 15/10/2013
Fotos 06 – Cozinha da creche concluída	Foto 07 – Pintura da fachada concluída

1ª visita – 15/10/2013	1ª visita – 15/10/2013
Fotos 08 – Berçário do térreo concluído.	Foto 09 – Concluída a cobertura da área multiuso no piso superior.

1ª visita – 15/10/2013	1ª visita – 15/10/2013
Fotos 10 – Recepção no andar superior.	Foto 11- Sanitário do andar superior concluído.

- **Prédio principal do CRPD:**

1ª visita – 15/10/2013	1ª visita – 15/10/2013
Fotos 12 – Em execução a pintura da fachada.	Foto 13 – Em andamento instalação de piso vinilico na sala dos consultórios no piso superior.

1ª visita – 15/10/2013	1ª visita – 15/10/2013
Fotos 14 – Em execução o ambiente de Acessibilidade da Vida Diária (AVD) no piso superior.	Foto 15 – Sala de Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC) no piso superior.

1ª visita – 15/10/2013	1ª visita – 15/10/2013
Fotos 16 – Vista das paredes executadas sob as rampas do vão central.	Foto 17 – Execução de piso e revestimento no sanitário feminino do andar superior.

1ª visita – 15/10/2013	1ª visita – 15/10/2013
Fotos 18 – Refeitório do térreo concluído	Foto 19 – Cozinha do térreo concluída.

5) Análise dos projetos e do orçamento

5.1) Com o objetivo de efetuar uma análise comparativa entre os serviços previstos nos projetos básicos licitados e os que estão sendo efetivamente realizados, foi solicitado o envio de todos os projetos (básicos e executivos) a esta Corte de Contas. Entretanto, somente os básicos foram encaminhados, fato que inviabiliza a checagem exata dos quantitativos indicados na planilha orçamentária vigente, resultante do 2º Termo Aditivo nº 040/2013, que teve por objeto alterar as quantidades dos itens de serviço sem modificar o valor contratual. Apesar de solicitada, também não foi fornecida a memória de cálculo da planilha de modificação do citado termo.

5.2) Optou-se por verificar, por amostragem, os itens de serviço de maior representatividade em termos de custo em relação ao valor global do orçamento com o objetivo de checar se os mesmos estão compatíveis com o verificado, tanto *in loco* quanto nos projetos correspondentes. A tabela 1 a seguir mostra, em ordem decrescente de custo parcial, que **26** itens de serviço representam **60,18**% do valor global do contrato, devendo ser controlados com maior prudência durante toda a execução da obra.

Tabela 1: Itens de serviço mais representativos em relação ao valor global do contrato

Item	Código	Descrição	Un.	Qtde.	Custo Parcial (R$)	Percentual em relação ao valor global (%)
131	PT 05.15.0153	Pintura com tinta plástica a base de acrílico, semi-brilhante, para interior e exterior...	m2	3.391,0000	88.471,19	7,04%
164	CE 05.10.0164	Engenheiro sênior de serviços técnicos especializados ...	h	1.300,0000	59.800,00	4,76%
62	RV 10.10.0050	Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, qualidade extra, inclusive a superfície chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro ..	m2	726,0000	48.467,76	3,86%
81	ES 10.99.0300	Esquadrias, armários, bancas e balcões de madeira com espessura 1,3mm.	m2	51,5300	46.105,44	3,67%
173	AD 40.05.0122	Engenheiro ou arquiteto jr (inclusive encargos sociais).	h	648,0000	36.605,52	2,92%
70	RV 15.40.0051	Piso vinilico nacional homogêneo, nas dimensões de (30x30)cm, espessura de 2,0mm...	m2	995,0000	36.586,15	2,91%
57	AL 05.25.0350	Alvenaria de blocos de concreto...	m2	502,0000	31.324,80	2,49%
54	ET 25.05.0150	Estrutura metálica para cobertura de quadra ou galpão...	m2	220,0000	29.755,00	2,37%
34	BP 10.10.0050	Pavimento rígido com armadura simples, com 10cm de espessura, em concreto de 20 MPa....	m2	290,0000	28.005,30	2,23%
79	ES 10.10.0050	Porta em madeira maciça aparelhada, folheada nas duas faces com 3cm de espessura.	m2	155,0000	25.911,35	2,06%
115	IT 25.26.0100	Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de fio 2,5 mm2, caixas, conexões e tomada de embutir...	un	242,0000	25.434,20	2,03%
37	PJ 15.15.0100	Alambrado com 3,0m de altura...	m2	249,0000	24.377,10	1,94%
174	AD 40.05.0218	Vigia (inclusive encargos sociais).	h	2.590,0000	23.905,70	1,91%
61	RV 10.05.0353	Revestimento interno ou externo, de 1 vez, com argamassa de cimento, saibro macio e areia fina no traço 1:3:3, com 3cm de espessura.	m2	1.336,0000	22.805,52	1,82%
172	AD 40.05.0116	Encarregado (inclusive encargos sociais).	h	1.295,0000	22.364,65	1,78%
67	RV 15.05.0201	Piso cimentado, acabamento áspero ou liso, com 1,5cm de espessura, sobre base existente.	m2	1.237,0000	22.216,52	1,77%
178	AL 10.10.0050	Parede divisória para sanitários, em placa de Mármore Branco Nacional, com 3cm de espessura,	m2	85,0000	22.106,80	1,76%
112	IT 25.20.0106	Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente,...	un	186,0000	21.445,80	1,71%
186	IT 30.10.0100	Luminária de embutir para iluminação comercial de interiores, para 2 lâmpadas fluorescentes...	un	100,0000	20.027,00	1,59%
5	CO 05.10.0050	Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a área da projeção vertical do andaime ...	m2.mes	5.157,0000	19.596,60	1,56%
171	AD 40.05.0068	Apontador (inclusive encargos sociais).	h	1.295,0000	17.612,00	1,40%
11	TC 05.05.0350	Transporte de carga de qualquer natureza, em Caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t.	t.Km	28.890,0000	17.045,10	1,36%
180	RV 15.15.0210	Revestimento de piso com ladrilhos cerâmicos, Eliane ou similar, (40 x 40)cm..	m2	240,0000	16.872,00	1,34%
143	AP 05.10.0050	Banca seca de aço inoxidável com 0,55m de largura, ate 3m de comprimento..	m	32,0000	16.501,76	1,31%
22	SC 05.05.1450	Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas, mármores ou lambris.	m2	1.497,0000	16.212,51	1,29%
144	AP 05.10.0100	Banca de aço inoxidável de (2x0,55)m, em chapa 18-304, com 2 cubas de (500x400x200)mm..	um	11,0000	16.100,81	1,28%
TOTAL					755.656,58	60,18

5.3) Durante a visita à obra, foi informado que, a princípio, os serviços de plantio de grama e reconstrução da calçada e de algumas áreas externas com piso cimentado, apesar de previstos no projeto básico, não serão executados. Portanto, a quantidade de 1.237 m² de piso cimentado (item nº 67) indicada no orçamento vigente deverá ser reduzida devido a exclusão da calçada do escopo inicial.

Quanto ao plantio de grama (item nº 35), a quantidade prevista no orçamento licitado foi reduzida de 887,00 m² para 386,57 m². Todavia, solicita-se a jurisdicionada que indique se, e onde, será utilizada essa área remanescente de 386,7 m².

5.4) Quanto ao serviço de Transporte de carga de qualquer natureza (item nº 11 – TC 05.05.0350), verifica-se que a quantidade indicada no orçamento vigente permanece a mesma daquela licitada. Em análise a memória de cálculo do orçamento licitado, verifica-se que foi considerada uma distância de 30 km para se chegar ao valor de 28.890 t.km (963 t x 30 km). A Nota de Transporte de Resíduos fornecida pela fiscalização indica a Estrada de Gericinó, em Bangu, como endereço de destino. A distância real entre a obra, localizada na Rua Prof. Carlos Boisson, em Campo Grande e o receptor de resíduos, apurada através do *Google Maps,* é de 13 km. Desta forma, solicita-se que a jurisdicionada reduza o quantitativo indicado no orçamento vigente.

6) Análise das medições:

6.1) A tabela 2, a seguir, indica para os mesmos itens da Tabela 1, as quantidades acumuladas até a 8ª medição. Cabe registrar que foram fornecidas somente as memórias de cálculo das medições de nº 5, 7 e 8, inviabilizando a análise integral dos quantitativos faturados.

Tabela 2: Quantidade acumulada até a 8ª medição dos itens de serviço mais representativos

Item	Código	Descrição	Un.	Qtde. Orçamento vigente	Qtde. acumulada até a 8ª medição
131	PT 05.15.0153	Pintura com tinta plástica a base de acrílico, semi-brilhante, para interior e exterior...	m2	3.391,00	2.585,04
164	CE 05.10.0164	Engenheiro sênior de serviços técnicos especializados ...	h	1.300,00	500,00
62	RV 10.10.0050	Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, qualidade extra, inclusive a superfície chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro ..	m2	726,00	425,20
81	ES 10.99.0300	Esquadrias, armários, bancas e balcões de madeira com revestimento em laminado melaminico texturizado, com espessura 1,3mm.	m2	51,53	0,00
173	AD 40.05.0122	Engenheiro ou arquiteto jr (inclusive encargos sociais).	h	648,00	555,50
70	RV 15.40.0051	Piso vinilico nacional homogêneo, nas dimensões de (30x30)cm, espessura de 2,0mm...	m2	995,00	607,00
57	AL 05.25.0350	Alvenaria de blocos de concreto...	m2	502,00	327,91
54	ET 25.05.0150	Estrutura metálica para cobertura de quadra ou galpão...	m2	220,00	220,00
34	BP 10.10.0050	Pavimento rígido com armadura simples, com 10cm de espessura, em concreto de 20 MPa....	m2	290,00	290,00
79	ES 10.10.0050	Porta em madeira maciça aparelhada, folheada nas duas faces com 3cm de espessura.	m2	155,00	53,64
115	IT 25.26.0100	Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de fio 2,5 mm2, caixas, conexões e tomada de embutir...	un	242,00	134,00
37	PJ 15.15.0100	Alambrado com 3,0m de altura...	m2	249,00	249,00
174	AD 40.05.0218	Vigia (inclusive encargos sociais).	h	2.590,00	2.220,00
61	RV 10.05.0353	Revestimento interno ou externo, de 1 vez, com argamassa de cimento, saibro macio e areia fina no traço 1:3:3, com 3cm de espessura.	m2	1.336,00	1.032,40
172	AD 40.05.0116	Encarregado (inclusive encargos sociais).	h	1.295,00	1.110,00
67	RV 15.05.0201	Piso cimentado, acabamento áspero ou liso, com 1,5cm de espessura, sobre base existente.	m2	1.237,00	923,80
178	AL 10.10.0050	Parede divisória para sanitários, em placa de Mármore Branco Nacional, com 3cm de espessura,	m2	85,00	43,66
112	IT 25.20.0106	Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente,...	un	186,00	125,00
186	IT 30.10.0100	Luminária de embutir para iluminação comercial de interiores, para 2 lâmpadas fluorescentes...	un	100,00	97,00
5	CO 05.10.0050	Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a área da projeção vertical do andaime ...	m2.mes	5.157,00	1.246,00
171	AD 40.05.0068	Apontador (inclusive encargos sociais).	h	1.295,00	1.110,00
11	TC 05.05.0350	Transporte de carga de qualquer natureza, em Caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t.	t.Km	28.890,00	5.882,90
180	RV 15.15.0210	Revestimento de piso com ladrilhos cerâmicos, Eliane ou similar, (40 x 40)cm..	m2	240,00	192,97
143	AP 05.10.0050	Banca seca de aço inoxidável com 0,55m de largura, ate 3m de comprimento..	m	32,00	13,09
22	SC 05.05.1450	Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas, mármores ou lambris.	m2	1.497,00	529,76
144	AP 05.10.0100	Banca de aço inoxidável de (2x0,55)m, em chapa 18-304, com 2 cubas de (500x400x200)mm..	um	11,00	5,00

6.2) Quanto ao serviço de transporte de carga de qualquer natureza (item nº 11), as memórias de cálculo fornecidas não justificam o total medido, apesar de ter sido atestado o quantitativo acumulado de 5.882,90 t.km até a 8ª medição. Solicita-se fundamentação para o citado valor, atentando-se para a correção da distância de transporte, conforme esclarecido no item 5.4.

6.3) No que tange ao piso cimentado (item nº 67), o quantitativo medido acumulado foi de 923,80 m², todavia, as memórias de cálculo apresentadas fundamentam somente o quantitativo de 316,46 m², sendo que a memória da 5ª medição limita-se a registrar a seguinte justificativa: "ITEM SUPERIOR 221,46 m²". Desta forma, solicita-se a apresentação de novas memórias com detalhamento adequado para o perfeito entendimento da quantidade e do local onde o serviço foi executado, bem como justificativa para o total acumulado até a 8ª medição (923,80 m²), atentando-se para o observado no item 5.3.

7) Providências à Jurisdicionada

7.1) Que encaminhe TODAS as notas de transporte e destinação dos resíduos sólidos da obra (v. item 2.2), preferencialmente em meio digital;

7.2) Que sejam encaminhadas as licenças de regularidade das jazidas, pedreiras e saibreiras que fornecem material para a obra, conforme determina o art. 27 do Decreto Municipal nº 21.682/2002. (v. item 2.3);

7.3) Que forneça a justificativa inserida no processo administrativo para o período em que a obra esteve suspensa (v. item 4.1);

7.4) Cópia do Boletim Diário de Obras (v. item 4.2);

7.5) Solicita-se o envio da memória de cálculo da planilha de modificação do 2º Termo Aditivo nº 040/2013 bem como TODOS os projetos executivos para que seja possível aferir os quantitativos indicados na planilha orçamentária vigente (v. item 5.1);

7.6) Solicita-se o envio das memórias de cálculo das medições de nº 1, 2, 3, 4 e 6 para que seja possível a análise integral dos quantitativos faturados (v. item 6.1);

8) Conclusão

Uma vez que restam 42,12% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Jair Lins Netto, para ciência do verificado e envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que o órgão apresente esclarecimentos acerca dos questionamentos descritos nos **itens 5** e **6** bem como tome as providências relacionadas **no item 7.**

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE para que seja programada a 2ª visita a obra.

2ª IGE, 22 de outubro de 2013.

Giovana Espolador Chaves
Auditor de Controle Externo - Engenheiro
40/901.654

Carlos Henrique Bom de Aquino
Técnico de Controle Externo
40/900.723

Sra. Inspetora Geral,

Reitero a conclusão apresentada no relatório da 1ª Visita Técnica a obra de " Reforma do Centro de Referencia da pessoa com deficiência de Campo Grande", opinando pelo encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Jair Lins Netto para ciência do verificado e envio de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se manifeste quanto aos questionamentos e providências solicitadas.

Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE para que seja programada a 2ª Visita Técnica.

À consideração de V. Sª

2ª IGE, 24/10/2013

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo
Inspetor Setorial
Matricula 40/901.373

Ao Sr. Secretário Geral da SGCE,

Encaminho o relatório da 1ª Visita Técnica a obra de “Reforma do Centro de Referencia da pessoa com deficiência de Campo Grande”.

2ª IGE,

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO
Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE
Matrícula 40/900326