ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE**
Data da 2ª visita	**07/10/2005**
Contrato selecionado	**Contrato nº 03/05 – Complementação das obras de construção do Estádio Olímpico da Cidade do Rio de Janeiro – Engenho de Dentro.**
Critérios da seleção	**Complementação do Contrato nº 125/03.**
Equipe	**Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior** **Engenheiro** **Matrícula: 40/901.373** **Francis Pacheco Rodrigues** **Técnico de Controle Externo** **Matrícula – 40/901.353**

SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 07/10/2005

RESULTADOS OBTIDOS:

A) RETROSPECTIVA DA(S) VISITA(S) ANTERIOR(ES):
B) 2ª VISITA: ABRANGÊNCIA 2ª MEDIÇÃO
C) ANALISE DAS RESPOSTAS A QUESTIONAMENTOS ANTERIORES
D) OBSERVAÇÕES
E) PONTOS DE DILIGÊNCIA PENDENTES DE RESPOST A
F) RECOMENDAÇÕES

CONCLUSÃO:

Anexos

1. Cronograma físico atualizado
2. Cronograma financeiro atualizado
3. Cópia da 2ª medição

RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 07/10/2005

CONTRATO Nº: 03/2005

OBJETO: Complementação das obras de construção do Estádio Olímpico da Cidade do Rio de Janeiro – Engenho de Dentro.

EMPRESA: Consórcio PAN 2007 (Construtoras: OAS, Odebrecht e CVS).

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 63/2004

TCMRJ Nº: 40/001129/2005

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 15/002.266/2004

PRAZO TOTAL: 480 dias

DATA DE INÍCIO (memorando de início)**:** 15/06/05

PREVISÃO DE TÉRMINO: 07/10/06

PRAZO RESTANTE: 365 dias

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$115.314.365,60

VALOR TOTAL LIQUIDADO: R$3.727.972,89 (em 25/08/05)

MEDIÇÕES REALIZADAS APÓS A 1ª VISITA:

Medição	Etapa	Período de Execução	Valor	%
2ª	1ª(com)	30/06/05 a 14/07/05	R$ 2.376.493,19	2,06
Total acumulado (todas as medições)			R$ 3.727.972,89	3,23

FISCAIS DA OBRA: Engº Carlos Frederico Peixoto Pires
Engº Célio Pereira da Silva
Tel: 2266-3147

SITUAÇÃO: **Edital CO nº 63/2004 (40/006551/2004)** – Em tramitação no TCMRJ.

Contrato nº 03/2005 (40/001129/2005) – Em tramitação no TCMRJ

Resultados obtidos:

a) Retrospectiva da(s) visita(s) anterior(es):

1ª Visita: Abrangência 1ª medição:

- Medições até a data da vista correspondem a R$ 1.351.479,70 (1,17%);

b) 2ª Visita: Abrangência 2ª medição

b.1) Atualização dos locais cujas obras não estavam concluídas

1ª Visita 08/2005	2ª Visita 10/2005

Figura 1 – Barracão novo, junto a estação do Engenho de Dentro

b.2) Serviços não concluídos e registrados durante a 2ª visita.

Figura 2 – Alvenarias do setor oeste – 1º Nível

Figura 3 – Alvenaria do setor oeste – 2º Nível

Figura 4 – Alvenarias do setor oeste – 3º Nível

c) Análise das respostas a questionamentos anteriores

Não houve tempo hábil para que os pontos de diligência anteriores fossem encaminhados ao órgão.

Irregularidade: Foi encontrada divergência na data de previsão de término das obras constante dos cronogramas físico e financeiro;

Nossa Analise: A confrontação dos cronogramas físico e financeiro **atualizados** indicou que a divergência apontada no item 7 da primeira visita foi **sanada**.

d) Observações

A presente visita abrangeu uma medição que corresponde a R$ 2.376.493,19 (2,06%), resultando em um valor total de R$ 3.727.972,89, que perfaz 3,23% do total contratado.

O boletim diário de obras se encontra de acordo com a Resolução SMO n º 169/80.

e) Pontos de diligência pendentes de resposta

- A supervisão e gerenciamento da obra (controle diário da execução) estão sendo realizados apenas pelos fiscais da Riourbe;

- Não haviam sido identificadas até a data da visita quais as saibreiras e pedreiras que irão fornecer material para obra;
- Não foram encaminhadas as memórias de cálculo dos itens IT15300100 e PT05150150.

Conclusão:

Considerando que os pontos de diligência pendentes foram solicitados no relatório da 1ª visita, não havendo tempo hábil para resposta, somos pelo envio do presente ao GCS-1, para que após julgamento da 1ª visita e ciência da 2ª visita, na qual não se verificou impropriedades, o presente retorne a esta IGE, no aguardo da 3ª visita, a ser efetuada.

2ª IGE, 21 de outubro de 2005.

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior
Engenheiro
40/901.373

Francis Pacheco Rodrigues
Técnico de Controle Externo
40/901.353

Anexo 1 - Cronograma físico atualizado

Anexo 2 - Cronograma financeiro atualizado

Anexo 3 - Cópia da 2ª medição