ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE**
Data da 3ª visita	**14/06/2007**
Contrato selecionado	**Contrato nº 02/2007, para conclusão das obras do Estádio Olímpico da Cidade do Rio de Janeiro – Rua José dos Reis n.º425, Engenho de Dentro**
Critérios da seleção	**Acompanhamento das obras do Estádio Olímpico**
Equipe	**Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior** **Engenheiro** **Matrícula – 40/901.373** **José Roberto Freixo Ribeiro** **Técnico de Controle Externo** **Matrícula - 40/901.390**

SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 14/06/2007
RESULTADOS OBTIDOS:
A) PONTOS DE DILIGÊNCIA ATENDIDOS- RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES
B) 3ª VISITA: ABRANGÊNCIA 3ª E 4ª MEDIÇÕES
b.1) Atualização dos locais registrados anteriormente
b.2) Novas frentes de serviço
b.3) Observações
CONCLUSÃO

Anexos

1. Ofício de apresentação;
2. Cronograma físico;
3. Cronograma financeiro;
4. Relatório FINCON;
5. Cópia das folhas de fatura;

RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 14/06/2007

CONTRATO Nº: 02/2007

OBJETO: Conclusão das obras do Estádio Olímpico da Cidade do Rio de Janeiro.

EMPRESA: Consórcio Engenhão – empresa líder Construtora Norberto Odebrecht S.A.

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação - Inciso IV do art. 24 da Lei n.º 8.666/93.

TCMRJ Nº: 40/001.387/2007.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:06/503.494/2006 e 06/002.232/2007.

PRAZO TOTAL: 127 dias.

DATA DE INÍCIO:06/03/2007.

PREVISÃO DE TÉRMINO: 10/07/2007.

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO:não houve.

PRAZO RESTANTE: 27 dias.

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 80.514.800,00.

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON)[1]: R$ 69.977.557,11.

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição	Etapa	Período de Execução	Valor R$	%
3ª	2ª	31/03/2007 a 24/04/2007	12.551.407,27	15,59
4ª	3ª interm.	25/04/2007 a 08/05/2007	10.084.302,02	12,52
Total acumulado			69.977.557,15	86,91

FISCAIS DA OBRA: Engº Carlos Frederico Peixoto Pires
Engº Célio Pereira da Silva
Tel: 2266-3147 (Riourbe)

SITUAÇÃO: **Contrato 02/2007 (40/001.387/2007) –** Em trâmite no TCMRJ.

[1] Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico – código 2502. Data de referência: 14/06/2007.

Resultados obtidos:

a) Pontos de diligência atendidos- Retrospectiva das visitas anteriores

1ª Visita: Abrangência 1ª medição

Medições até a data da visita correspondem a R$ 29.972.385,89 (37,23%)

2ª Visita: Abrangência 2ª medição

Medições até a data da visita correspondem a R$ 47.341.847,86 (58,80%)

b) 3ª Visita: Abrangência 3ª e 4ª medições

Conforme o anexo I ao contrato 02/2007, os serviços a serem executados, em resumo, são: montagem da estrutura metálica de cobertura e obras civis (rampas, torres, passarelas metálicas, tratamento de juntas das arquibancadas e lajes, campo e pista de atletismo e demolição de castelo d`água).

b.1) Atualização dos locais registrados anteriormente
b.1.1) Cobertura

2ª visita – 08/05/07



Figuras 1 a 9 – montagem da estrutura metálica da cobertura norte, sul, parte do leste e transições. Giro de 360º (sentido horário) da área interna do Estádio.

3ª visita – 14/06/07

Figuras 10 a 16 – Giro de 360º (sentido horário) da área interna do Estádio. Visão geral da cobertura.

b.1.2) Rampas de acesso ao campo

2ª visita – 08/05/07

Figura 17 – Rampa de acesso ao campo, setor noroeste.

3ª visita – 14/06/07

Figura 18 – Rampa de acesso ao campo, setor noroeste.

2ª visita – 08/05/07	3ª visita – 14/06/07
Figura 19 – Rampa de acesso ao campo para deficiente físico pelo setor nordeste.	Figura 20 – Rampa de acesso ao campo para deficiente físico pelo setor nordeste.

2ª visita – 08/05/07	3ª visita – 14/06/07
	
Figura 21 – Rampa de acesso ao campo , setor sudeste.	Figura 22 – Rampa de acesso ao campo , setor sudeste.

b.1.3) Cobertura dos acessos

2ª visita – 08/05/07	3ª visita – 14/06/07
Figura 23 – Cobertura do pórtico de acesso do Setor Norte.	Figura 24 – Cobertura do pórtico de acesso do Setor Norte concluída.

2ª visita – 08/05/07

Figura 25 – Cobertura do pórtico de acesso do Setor Sul.

3ª visita – 14/06/07

Figura 26 – Cobertura do pórtico de acesso do Setor Sul concluída.

2ª visita – 08/05/07

Figura 27 – Cobertura do pórtico de acesso do Setor Leste.

3ª visita – 14/06/07

Figura 28 – Cobertura do pórtico de acesso do Setor Leste concluída.

2ª visita – 08/05/07



Figura 29 – Cobertura do pórtico de acesso do Setor Oeste

3ª visita – 14/06/07

Figura 30 – Cobertura do pórtico de acesso do Setor Oeste concluída.

2ª visita – 08/05/07



Figura 31 – Cobertura metálica do acesso proveniente do Edifício Garagem ao Setor Nordeste.

3ª visita – 14/06/07

Figura 32 – Cobertura metálica do acesso proveniente do Edifício Garagem ao Setor Nordeste.

b.1.4) Campo e pista de atletismo

2ª visita – 08/05/07



Figura 33 – Visão do campo de futebol, da pista de atletismo e dos bancos para atletas.

3ª visita – 14/06/07

Figura 34 – Campo gramado e piso da pista de atletismo parcialmente colocado.

3ª visita – 14/06/07

Figura 35 – Piso da pista de atletismo em fase de colocação

b.2) Novas frentes de serviço

3ª visita – 14/06/07

Figura 36 – Passarela metálica interligando prédio administrativo a cabine de imprensa

3ª visita – 14/06/07

Figura 37 – Passarela metálica de acesso aos elevadores no Setor Sudeste

3ª visita – 14/06/07



Figura 38 – Rampa de acesso ao campo pelo Setor Sudoeste

b.3) Observações

A presente visita abrangeu duas medições que correspondem a R$ 22.635.709,29 (vinte e dois milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, setecentos e nove reais e vinte e nove centavos), resultando em um valor total de R$ 69.977.557,15 (sessenta e nove milhões, novecentos e setenta e sete mil, quinhentos e cinqüenta e sete reais e quinze centavos), que perfazem 86,91% do contratado.

Apesar de a jurisdicionada não haver se manifestado quanto à solicitação do Sr. Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes, contida no oficio nºTCM/GPA/SCP/00215/2007 (fl.27), quanto ao complemento do empenho e existência de medições posteriores a 28/03/07, a análise do Relatório Fincon inserido no Anexo 4 indica que foi empenhado o valor de R$ 80.514.800,00 (correspondente ao total contratado) e que foram realizadas medições posteriores a referida data com o novo empenhamento.

Conclusão

Uma vez que restam 13,09% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Antonio Carlos Flores de Moraes, para ciência do verificado, com posterior retorno a esta 2ª IGE, para que seja programada a 4ª visita à obra.

2ª IGE, 22 de junho de 2007.

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior
Engenheiro
40/901.373

José Roberto Freixo Ribeiro
Técnico de Controle Externo
40/901.390