VOTO Nº / 2009

PROCESSO Nº 40/002449/2009

OBJETO: Relatório de Inspeção Técnica realizada na obra para Implantação da Vila Olímpica de Vila Isabel, Rua Visconde de Santa Isabel – Vila Isabel – IX R .A – AP – 2.0.

RELATÓRIO

Retorna o presente processo da diligência designada na 75ª Sessão Ordinária de 11/11/2009, para que a Jurisdicionada emitisse manifestação acerca das inúmeras indagações apontadas no Relatório de Inspeção.

A Jurisdicionada encaminhou respostas às indagações, juntadas às fls 17/20, nos seguintes termos:

a) **quais são as soluções encontradas para os problemas apontados quando da última suspensão.**
As exigências das Concessionárias foram sanadas.

b) **que medidas estão sendo adotadas para viabilizar o reinício das obras e qual a data prevista.**
As obras foram reiniciadas em 07/12/2009.

c) **quais os serviços ainda a serem executados.**
- complementação do concreto do fundo do lago
- complementação do acesso em paralelepípedo
- colocação de cabos e luminárias
- complementação do piso de paviflex
- colocação de telhas de policarbonato na área do palco
- colocação de forro na área do palco
- colocação do piso e revestimento da parede do palco
- complementação de paisagismo

d) **o saldo contratual é suficiente para execução integral das obras, caso negativo qual o valor necessário.**
O saldo contratual é suficiente para executar os serviços previstos.

e) relacionar os serviços já executados e não medidos pela contratada informando os respectivos valores.
A Jurisdicionada, às fls. 17/19, fornece tabela com 35 (trinta e cinco) itens de serviço.

f) **os motivos/justificativas para todas as paralisações/suspensões.**
- **1ª Suspensão de 08/12/2004 a 16/10/2005**
  Motivo: Insuficiência de recursos orçamentários
- **2ª Suspensão de 06/12/2005 a 05/07/2006**
  Motivo: Aguardando liberação para retirada de 44 árvores
- **3ª Suspensão de 09/10/2006 a 21/03/2007**
  Motivo: Greve da CEF e desequilíbrio entre verbas do convênio.
- **4ª Suspensão de 01/11/2007 a 31/01/2008**
- Motivo: Dificuldades técnicas ocorridas e peculiaridades inerentes ao local onde os serviços estão sendo implantados
- **5ª Suspensão de 26/05/2008**
- Motivo: Exigências de ligação elétrica e água potável por parte das concessionárias.

g) **apresentar memória de cálculo que demonstre o prejuízo causado aos cofres públicos devido à paralisação das obras.**
Em termos de obra, não houve prejuízo devido às paralisações pois o saldo contratual é suficiente para executar os serviços previstos.

A Inspetoria examinou a matéria, às fls. 23/24, concluindo que a Jurisdicionada atendeu satisfatoriamente a diligência proposta. Destacou, ainda, a Inspetoria que os contratos de implantação das Vilas Olímpicas foram tema de consulta da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, através do Requerimento de Informações nº 280/2009, consulta processada sob o nº 40/001821/2009, de autoria da Sra. Vereadora Rosa Fernandes, e que para o atendimento foi realizada esta Inspeção Técnica com o intuito de se apurar a situação da obra, bem como os motivos que levaram a sua paralisação.

Dessa forma, tendo em vista o atendimento à diligência e o reinício das obras em 07/12/2009, sem acréscimo de valor, sugere a Inspetoria o conhecimento do presente relatório e, após, o retorno à Inspetoria de origem para a continuidade do acompanhamento da obra com a programação da 2ª visita .

O Diretor da Secretaria de Controle Externo e a Secretaria Geral, às fls. 25/25v, respectivamente, manifestam o mesmo entendimento. A douta Procuradoria Especial, às fls. 26, igualmente, acompanha o pronunciamento do Corpo Instrutivo.

É o Relatório.

VOTO

Após a análise da matéria, acompanho o Corpo Instrutivo, e **VOTO** favorável ao **conhecimento** do presente Relatório de inspeção, com posterior encaminhamento a 2ª Inspetoria para continuidade das visitas.

Sala das Sessões,

ANTONIO CARLOS FLORES DE MORAES
Conselheiro-Relator