Órgão / entidade	**RIOURBE**
Data da 5ª visita	**21/08/2008**
Contrato selecionado	**Contrato nº 146/2007, Construção do Clube do Servidor Municipal.**
Critérios da seleção	**Valor contratado**
Equipe	**Tânia Mara da Silva** **Cargo: Assistente Técnico de Plenário** **Matrícula – 40/900.155** **Nome: Affonso Henriques Guimarães Corrêa** **Cargo: Técnico de Controle Externo** **Matrícula – 40/901.324**

SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 5ª VISITA – DIA 21/08/2008

RESULTADOS OBTIDOS

A) ANÁLISE DE RESPOSTAS DE DILIGÊNCIA- RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES
B) PONTOS DE DILIGÊNCIA ATENDIDOS- RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES
C) PONTOS DE DILIGÊNCIA PENDENTES DE RESPOSTA- RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES
D) 5ª VISITA: ABRANGÊNCIA 10ª A 14ª MEDIÇÃO
d.1) Atualização dos locais registrados anteriormente
d.2) Novas frentes de serviço
d.3) Observações

CONCLUSÃO:

Anexos

1. Ofício de apresentação;
2. Cronograma físico;
3. Cronograma financeiro;
4. Relatório FINCON;
5. Cópia das folhas de fatura;
6. Voto nº 36/2008 - ACFM

RELATÓRIO DA 5ª VISITA – DIA 21/08/2008

CONTRATO Nº: 146/2007
OBJETO: Construção do Clube do Servidor Municipal
EMPRESA: Tecnosolo Engenharia e Tecnologia de Solos e Materiais S/A.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Concorrência 07/2007
TCMRJ Nº: 40/005.400/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 15/000.129/2007
PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações)**:** 300 dias
DATA DE INÍCIO (memorando de início)**:** 05/11/2007
PREVISÃO DE TÉRMINO: 30/08/2008
SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: Não ocorreu
PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até seu término)**:** 09 dias
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 4.465.530,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 2.623.029,62

MEDIÇÕES REALIZADAS APÓS A 4ª VISITA:

Medição	Etapa	Período de Execução	Valor R$	%
10ª	6ª intermediária	03/04/08 a 17/04/08	288.851,24	6,47
11ª	6ª complementar	18/04/08 a 02/05/08	72..809,50	1,63
12ª	7ª	03/05/08 a 01/06/08	151.845,96	3,40
13ª	8ª	02/06/08 a 01/07/08	145.345,48	3,26
14ª	9ª intermediária	02/07/08 a 28/07/08	133.260,23	2,98
Total 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª medições			792.112,41	17,74
Total acumulado (todas as medições)			2.623.029,61	58,74

TERMOS ADITIVOS:

Termos	Data Assinatura	Valor (R$)	Objeto resumido
03/08	14/01/2008	-	Alteração da planilha original de quantidades, sem acréscimo de valor.
129/08	11/06/2008		Alteração da planilha original de quantidades, sem acréscimo de valor.

FISCAIS DA OBRA: Nome: Célio Pereira da Silva (RIOURBE)
Nome: Ricardo Fernandes Pereira (SMEL)
Nome: Oswaldo Loureiro Roquette (PREVI-RIO)
Telefone da Secretaria: 2537-0382 r.210 (RIOURBE)

SITUAÇÃO: **CO nº 07/2007 (40/001.036/2007) –** Conhecido em 12/09/2007

Convênio nº 03/2007 (40/002.027/2007) – Conhecido em 10/12/2007

Convênio nº 01/2007 (40/001.135/2007) – Conhecido em 05/03/2008

Contrato nº 146/2007 (40/005.400/2007) – Plenário para 18/08/2008

1º T. A. nº 003/2008 (40/000.330/2008) - Plenário para 18/08/2008

2º T. A. nº 129/2008 (40/002.702/2008) – Sobrestado na 2ª IGE

Resultados obtidos

a) Análise de Respostas de Diligência- Retrospectiva das visitas anteriores

1ª visita: abrangência da 1ª a 3ª medição
Medições corresponderam a R$ 535.852,01 (12,00%).

2ª visita: não houve medição.

3ª Visita: Abrangência 4ª a 6ª medição
Medições corresponderam a R$ 500.360,40 (11,20%)

4ª Visita: Abrangência 7ª, 8ª e 9ª medições
Medições corresponderam a R$ 794.704,79 (17,80%)

5ª Visita (atual): Abrangência 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª medições
Medições corresponderam a R$ 792.112,41 (17,74%)

Não houve diligência nas visitas anteriores.

b) Pontos de diligência atendidos- Retrospectiva das visitas anteriores

Não houve diligência nas visitas anteriores.

c) Pontos de diligência pendentes de resposta- Retrospectiva das visitas anteriores

Não houve diligência nas visitas anteriores.

d) 5ª Visita: Abrangência 10ª a 14ª medição

d.1) Atualização dos locais registrados anteriormente

4ª visita – 12/06/08	5ª visita – 21/08/08
Figura 1 – Pilares e vigas do ginásio concluídas	**Figura 2 –** Vigas metálicas da cobertura do ginásio, sobre as quais será construído um campo soçaite com grama sintética

4ª visita – 12/06/08	5ª visita – 21/08/08
Figura 3 – Vigas e pilares do primeiro piso concluídos	**Figura 4 –** Montagem das vigas metálicas e execução das vigas de concreto da cobertura

4ª visita – 12/06/08	5ª visita – 21/08/08
Figura 5 – Vista geral da área onde se localiza a adutora da CEDAE. Em primeiro plano, o cintamento (vigas interligando as fundações) encontra-se concluído, incluindo pilares e vigas.	**Figura 6** – Execução das vigas e pilares da cobertura do ginásio.

4ª visita – 12/06/08	5ª visita – 21/08/08
Figura 7 – Fundações e estrutura junto aos cabos/caixas da Oi.	**Figura 8** – Fundações, pilares e vigas concluídas no local onde existia interferência com os cabos/caixas da Oi

4ª visita – 12/06/08	5ª visita – 21/08/08
Figuras 09 – Sobre a caixa de passagem dos cabos da OI, foram executadas a laje, pilares e vigas (prédio principal, 1º piso).	**Figura 10** – Executadas as alvenarias do 1º piso, a laje do 2º piso e instalações

4ª visita – 12/06/08	5ª visita – 21/08/08
Figura 11 – Na fase atual os pilares e vigas de sustentação da última laje (3º piso).	**Figura 12** – Execução dos pilares e vigas de sustentação do 4º piso e alvenarias do 1º e 2º pisos.

4ª visita – 12/06/08	5ª visita – 21/08/08

ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: ~

STACK: